

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	中央建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市吉岡293番地1
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第6補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	356,224,000円 (税込み)
変 更 金 額	+103,730,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	459,954,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、盛土材料に変更が生じたため。 現地の状況により、数量の変更を行う。 排水構造物工を追加する。 次工事への引渡における現場修景作業に時間を要したため、工期を延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月31日
契 約 業 者 名	中央建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市吉岡293番地1
工 事 の 名 称	令和5年度岡山環状南道路藤田地区第6補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	一般土木B+C工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	339,097,000円 (税込み)
変 更 金 額	+15,570,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	354,667,000円 (税込み)
変 更 理 由	概数発注工事の詳細指示による数量の変更を行う。 現地の状況により、数量の変更を行う。 上記の理由により工期を延期する。

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月20日
契 約 業 者 名	中央建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県倉敷市吉岡 2 9 3 番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度岡山環状南道路藤田地区第 6 補強土壁他工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区藤田地内
工 事 種 別	一般土木 B + C 工事
工 事 概 要	本工事は、一般国道 1 8 0 号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における改良工事である。
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	332, 640, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+6, 457, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	339, 097, 000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」の運用に係る特例措置に基づく令和 6 年 3 月適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。