

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	中央建設株式会社
契約業者の住所	岡山県倉敷市吉岡293番地1
工事の名称	令和6年度岡山環状南道路藤田地区第1軽量盛土他工事
工事場所	岡山県岡山市南区藤田地内
工事種別	一般土木B+C工事
工事概要	本工事は、一般国道180号岡山環状南道路のうち、岡山県岡山市南区藤田地内における軽量盛土工事である。
工期(自)	令和6年8月22日
工期(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	380,105,000円 (税込み)
変更金額	+15,224,000円 (税込み)
変更後の契約金額	395,329,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。 他工事間調整に時間を要したため工期を延期する。