

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	宮田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 4 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路地頭分高架橋第 6 下部工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町地頭分地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち、広島県福山市瀬戸町地頭分地内における橋梁下部 工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項の請求に基づき、請負代金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契 約 業 者 名	宮田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出島 1 - 3 3 - 4 6
工 事 の 名 称	令和 5 年度福山道路地頭分高架橋第 6 下部工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町地頭分地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち、広島県福山市瀬戸町地頭分地内における橋梁下部 工事である。
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 9 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 2 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。 新規工種として、法面工を追加する。