

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	世紀東急工業(株) 中四国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区京橋町1番23号大樹生命広島駅前ビル2階
工事の名称	令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事
工事場所	広島県福山市明神町地内～東深津町地内、福山市佐波町地内～津之郷町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号福山市明神町地内における交差点改良及び福山市佐波町地内における舗装修繕工事である。
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	174,790,000円(税込み)
変更金額	+ 12,914,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,704,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	世紀東急工業(株) 中四国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区京橋町1番23号大樹生命広島駅前ビル2階
工事の名称	令和6年度国道2号千間土手中交差点改良外工事
工事場所	広島県福山市明神町地内～東深津町地内、福山市佐波町地内～津之郷町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号福山市明神町地内における交差点改良及び福山市佐波町地内における舗装修繕工事である。
工期(自)	令和 6年 4月27日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	139,150,000円(税込み)
変更金額	+ 35,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,790,000円(税込み)
変更理由	1. 工事区間を延長する。 2. 現地の状況により数量を増する。 3. 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和7年2月28日まで延期する。