

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度芦田川水系治水計画検討他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 芦田川河川改修事業資料作成を追加する。2. 出水時の出水規模の迅速な把握データ整理を追加する。3. 河川改修事業の費用対策効果分析を追加する。4. 雨量観測所移設検討を追加する。5. 計画規模を上回る洪水への改修案検討を追加する。6. 正常流量検討(3) 濁水調整に関する行動計画見直しの検討を中止する。7. 基本方針本文作成を中止する。8. 河川基本技術会資料作成を中止する。9. 浅場造成計画見直し検討を中止する。10. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年6月30日まで延期する。
履行期間(自)	令和 6年 7月 4日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	39,930,000円(税込み)
変更金額	+ 14,333,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,263,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 芦田川河川改修事業資料作成を追加する。2. 出水時の出水規模の迅速な把握データ整理を追加する。3. 河川改修事業の費用対策効果分析を追加する。4. 雨量観測所移設検討を追加する。5. 計画規模を上回る洪水への改修案検討を追加する。6. 正常流量検討(3) 濁水調整に関する行動計画見直しの検討を中止する。7. 基本方針本文作成を中止する。8. 河川基本技術会資料作成を中止する。9. 浅場造成計画見直し検討を中止する。10. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年6月30日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度芦田川水系治水計画検討他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 計画高水流量の見直し検討を追加する。 2. 微高地調査を追加する。 3. 公開用成果品作成を追加する。
履行期間 (自)	令和 6年 7月 4日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	54,263,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,272,000円 (税込み)
変更後の契約金額	62,535,000円 (税込み)
変更理由	1. 計画高水流量の見直し検討を追加する。 2. 微高地調査を追加する。 3. 公開用成果品作成を追加する。