

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月17日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原字保賀谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年10月31日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	388,080,000円(税込み)
変更金額	+ 8,965,000円(税込み)
変更後の契約金額	397,045,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・擁壁工の施工にて発生した建設汚泥にかかる運搬処理を追加する。</li><li>・施工合理化調査、施工形態動向調査等の技術管理費を追加する。</li><li>・その他、現地の状況により数量の増減を行う。</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和5年度鍵掛峠道路保賀谷地区第5改良工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原字保賀谷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年10月31日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	357,500,000円(税込み)
変更金額	+ 30,580,000円(税込み)
変更後の契約金額	388,080,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、擁壁工の数量増減を行う。 法面崩落に伴う応急復旧として、応急処理工を追加する。 その他、ICT施工に伴う技術管理費等を追加する。