

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和7年度江の川上流船所地区護岸整備外工事
工事場所	広島県三次市西酒屋町地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 9月 1日
工期(至)	令和 8年 3月17日
変更前の契約金額	140,470,000円(税込み)
変更金額	+ 3,355,000円(税込み)
変更後の契約金額	143,825,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 構造物撤去工【船所地区】を追加する。 3. 擁壁工【高田原地区】を追加する。