

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度江の川上流流量観測高度化検討業務
業 務 場 所	三次河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 1 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 9 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 4 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 4 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 流量観測機器更新・設定を追加する。 2. 上記追加により、履行期限を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。