

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月23日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和5年度広島西部山系大谷川溪流2号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市東区馬木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 前庭保護工施工箇所において、掘削、床掘施工時に多量の転石が出現しており、その対策に期間を要している。2. 残土処理工で搬出していた出島埋立処分地が令和6年3月で急遽受け入れ終了し、処分先を再検討する必要が生じたため、その調整に期間を要した。3. 上記に伴い、履行期間を令和6年10月31日まで延期する。
工 期 (自)	令和 5年 8月16日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	204,710,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	204,710,000円 (税込み)
変 更 理 由	

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月25日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和5年度広島西部山系大谷川溪流2号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市東区馬木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 5年 8月16日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	204,710,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	226,160,000円 (税込み)
変更理由	