

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月18日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度広島西部山系山本9号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事は、広島市安佐南区山本町地内において砂防堰堤工等を施工する工事である。
工期(自)	令和 5年 8月 4日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	344,190,000円(税込み)
変更金額	+ 38,005,000円(税込み)
変更後の契約金額	382,195,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 22日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度広島西部山系山本9号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事は、広島市安佐南区山本町地内において砂防堰堤工等を施工する工事である。
工期(自)	令和 5年 8月 4日
工期(至)	令和 7年 7月 31日
変更前の契約金額	344,190,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	344,190,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、工期を令和7年7月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和5年度広島西部山系山本9号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事は、広島市安佐南区山本町地内において砂防堰堤工等を施工する工事である。
工期(自)	令和 5年 8月 4日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	314,325,000円(税込み)
変更金額	+ 29,865,000円(税込み)
変更後の契約金額	344,190,000円(税込み)
変更理由	1. 193-4溪流 管理用道路 道路土工・法面工・石ブロック積(張)工・排水構造物工・舗装工・縁石工を 取り止める。 2. 山本9号 管理用道路 擁壁工・排水構造物工・構造物撤去工・防護柵工・ 道路附属施設工・応急処理工・ 仮設工を追加する。 3. 現地状況により数量の増減を行う。 4. 上記に伴い、工期を令和7年5月30日まで延期する。