

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事
工事場所	広島県大竹市白石地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6年12月 2日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	167,530,000円(税込み)
変更金額	+ 4,664,000円(税込み)
変更後の契約金額	172,194,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	(株) 鴻冶組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事
工事場所	広島県大竹市白石地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 数量の増減を行う。 2. 工期を令和8年2月27日まで延期する。
工期(自)	令和 6年12月 2日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	131,450,000円(税込み)
変更金額	+ 36,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	167,530,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況による。 2. 関係機関協議に時間を要したため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月23日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事
工事場所	広島県大竹市白石地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【砂防堰堤(垂直壁工 H=6.0m、L=30m)】 砂防土工 1式(掘削工 V=約320m ³ 、盛土工 V=約400m ³) 法面工 A=約1,000m ² 垂直壁工 V=約 400m ³ コンクリート側壁工 V=約 250m ³ 水叩工 V=約 80m ³ 取付護岸工 L=約 17m 砂防堰堤附属物設置工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年12月 2日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	131,450,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	131,450,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、工期を令和8年1月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 3日
契約業者名	(株) 鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南1-2-6
工事の名称	令和6年度広島西部山系白石2号砂防堰堤他工事
工事場所	広島県大竹市白石地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
工期(自)	令和 6年12月 2日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	113,190,000円(税込み)
変更金額	+ 18,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	131,450,000円(税込み)
変更理由	