

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 9日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防事務所管内地盤変動影響調査等その1業務
業務場所	広島市安佐南区緑井7丁目地区外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月18日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	37,246,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	37,246,000円 (税込み)
変更理由	地元調整に時間を要したため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防事務所管内地盤変動影響調査等その1業務
業務場所	広島市安佐南区緑井7丁目地区外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月18日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	37,246,000円(税込み)
変更金額	+ 17,721,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,967,000円(税込み)
変更理由	関係者の要望等により追加調査等が必要となり数量に増減が生じたものである。