

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道管内交通量推計検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 3 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 0 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 3 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 6 日まで延期する。