

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	中国フレキ工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町造賀 3 4 7 8
工 事 の 名 称	令和 5 年度東広島・呉自動車道馬木高架橋修繕第 2 工事
工 事 場 所	広島県東広島市西条町馬木地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 7 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 6 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議により仮設工を変更する。 現地の状況により数量を変更する。