

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月25日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
工事の名称	令和5年度国道2号出汐地区舗装他工事
工事場所	広島県広島市南区東雲本町~南区出汐2丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月 9日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	214,610,000円(税込み)
変更金額	+ 4,741,000円(税込み)
変更後の契約金額	219,351,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月23日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
工事の名称	令和5年度国道2号出汐地区舗装他工事
工事場所	広島県広島市南区東雲本町~南区出汐2丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月 9日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	219,351,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,045,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,396,000円(税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月30日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
工事の名称	令和5年度国道2号出汐地区舗装他工事
工事場所	広島県広島市南区東雲本町~南区出汐2丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 9日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	220,396,000円(税込み)
変更金額	+ 17,842,000円(税込み)
変更後の契約金額	238,238,000円(税込み)
変更理由	①照明柱基礎の施工の変更に伴い、数量の変更をおこなう。 ②照明柱基礎の変更に伴い、検討及び製作に時間を要したため工期を延伸する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
工事の名称	令和5年度国道2号出汐地区舗装他工事
工事場所	広島県広島市南区東雲本町～南区出汐2丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 9日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	238,238,000円(税込み)
変更金額	-17,578,000円(税込み)
変更後の契約金額	220,660,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の変更を行う。