

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	シンクコンストラクション (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市西条土与丸 1 丁目 5 番 5 5 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 5 号小松原地区構造物外工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町小松原地内、三津地内、竹原市忠海地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	シンクコンストラクション (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市西条土与丸 1 丁目 5 番 5 5 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 1 8 5 号小松原地区構造物外工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町小松原地内、三津地内、竹原市忠海地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9 , 0 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。