

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度広島南道路廿日市地区道路設計その1業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 8月20日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	30,712,000円(税込み)
変更金額	+ 8,679,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,391,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況に伴い、数量の増減を行う。また、BIM/CIM活用、仮設構造物設計を追加する。 2. 契約条項第38条にかかる指定部分を追加する。 指定部分追加範囲：宮島街道交差点設計

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度広島南道路廿日市地区道路設計その1業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 8月20日
履行期間 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	39,391,000円 (税込み)
変更金額	+ 495,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,886,000円 (税込み)
変更理由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和7年8月29日まで延期する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月26日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度広島南道路廿日市地区道路設計その1業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 8月20日
履行期間 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	39,886,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	39,886,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。