

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内交通安全設計他その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 7月23日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	52,866,000円(税込み)
変更金額	+ 374,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,240,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由

1. 宮島口地区において、幅杭撤去・復旧を追加する。
2. 総頭地区において、標高点観測を追加する。
3. 道照地区において、立入防止柵設計、横断防止柵設計、標識設計、照明移設設計を追加する。
4. 宮島口地区において、複合柱・基礎設計を追加する。
5. 総頭地区において、地盤改良工設計を追加する。
6. 早時地区において、歩行者待機場検討を追加する。
7. 施工計画検討を追加する。
8. 関係機関協議資料等作成を追加する。
9. その他現地の状況により、数量の増減を行う。
10. 指定部分を以下のとおり追加する。

1. 指定部分業務範囲

- ・幅杭撤去・復旧：1式
- ・標高点観測：1式
- ・その他設計：1式
- ・電線共同溝詳細設計 宮島口地区：(1)1(箇所)式

2. 指定部分引渡期限

令和8年3月31日