

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路岩国トンネル設計業務
業 務 場 所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	山岳トンネル詳細設計 L＝約3,000m
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 2 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 , 5 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3 , 8 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 歩掛実態調査を追加する。 3. 一般構造物設計を取りやめる。