

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) 井原組
契約業者の住所	山口県山口市徳地堀1981-4
工事の名称	令和5年度佐波川上右田地区災害復旧工事
工事場所	山口県防府市上右田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一級河川佐波川の山口県防府市上右田地区における災害復旧工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	145,189,000円(税込み)
変更金額	+ 7,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	152,889,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 3日
契約業者名	(株) 井原組
契約業者の住所	山口県山口市徳地堀1981-4
工事の名称	令和5年度佐波川上右田地区災害復旧工事
工事場所	山口県防府市上右田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川の山口県防府市上右田地区における災害復旧工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	133,419,000円(税込み)
変更金額	+ 11,770,000円(税込み)
変更後の契約金額	145,189,000円(税込み)
変更理由	1. 根固め工、構造物撤去工を追加する。 2. 現地の状況により、数量の変更を行う。 3. 根固め工、構造物撤去工の追加により、工期を令和7年3月31日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月18日
契約業者名	(株)井原組
契約業者の住所	山口県山口市徳地堀1981-4
工事の名称	令和5年度佐波川上右田地区災害復旧工事
工事場所	山口県防府市上右田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、一級河川佐波川の山口県防府市上右田地区における災害復旧工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	130,460,000円(税込み)
変更金額	+ 2,959,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,419,000円(税込み)
変更理由	1. 令和6年度における国の公共工事の代価の前払金の特例措置に係る取扱いによる。 2. 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。