

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	澤田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市開出西町 2 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川真尾地区坂本川排水樋門工事
工 事 場 所	山口県防府市真尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V = 5, 0 0 0 m ³ 樋門・樋管本体工 一式 (5. 0 m * 2. 5 m * 1 連)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0, 3 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	澤田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市開出西町 2 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川真尾地区坂本川排水樋門工事
工 事 場 所	山口県防府市真尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V = 5, 0 0 0 m ³ 樋門・樋管本体工 一式 (5. 0 m * 2. 5 m * 1 連)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 水路工を追加する。 2. 水路工追加による工程の見直しに伴い、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	澤田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市開出西町 2 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川真尾地区坂本川排水樋門工事
工 事 場 所	山口県防府市真尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V = 5, 0 0 0 m ³ 樋門・樋管本体工 一式 (5. 0 m * 2. 5 m * 1 連) (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 1 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	澤田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市開出西町 2 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川真尾地区坂本川排水樋門工事
工 事 場 所	山口県防府市真尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 V = 5, 0 0 0 m ³ 樋門・樋管本体工 一式 (5. 0 m * 2. 5 m * 1 連)
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0, 3 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。