

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川真尾地区築堤護岸工事
工 事 場 所	山口県防府市真尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川の山口県防府市真尾地区における築堤護岸工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 8 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 8 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 5 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 付属物設置工を追加する。 2. 仮設工 (指定) を追加する。 3. 樋門・樋管本体工を追加する。 4. ゲート設備工を追加する。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。 6. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	シマダ (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市大内御堀 3 2 7 3 - 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度佐波川真尾地区築堤護岸工事
工 事 場 所	山口県防府市真尾地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一級河川佐波川の山口県防府市真尾地区における築堤護岸工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 3 , 7 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 6 , 8 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。 2. 「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。