

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 7 日                                                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 名                           | 井森工業 (株)                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 山口県柳井市伊保庄 4 9 0 7                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度国道 1 8 8 号神東地区防災工事                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 場 所                             | 山口県岩国市由宇町神東地先                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | カルバート工 L=1 8 m<br>巻立コンクリート N=3 箇所<br>海岸コンクリートブロック工 N=2 5 0 個<br>捨石工 V=2 5 m <sup>3</sup><br>被覆石工 V=1 5 8 m <sup>3</sup><br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                                     |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                                                                                                                                                                           |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 7 月 3 1 日                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 5 2 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 1 7 , 5 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 6 9 , 5 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                              |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・地元要望により施工方法を変更したため、数量増減を行う。</li><li>・カルバート工を取り止める。</li><li>・令和 6 年度出来高の繰越に伴い、次のとおり支払条件の変更を行う。現契約中第 4 2 条第 3 項、令和 6 年度部分払い回数を 0 回とし、令和 7 年度部分払い回数を 1 回とする。</li></ul> |