

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月28日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事
工事場所	山口県萩市平安古町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道191号山口県萩市平安古地内における電線共同溝工事である。
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	327,591,000円(税込み)
変更金額	+ 880,000円(税込み)
変更後の契約金額	328,471,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 電線共同溝の構造物撤去工を追加する。 3. 道路改良の地盤改良工、舗装工及び道路付属施設工を追加する。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事
工事場所	山口県萩市平安古町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道191号山口県萩市平安古地内における電線共同溝工事である。
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	300,751,000円(税込み)
変更金額	+ 26,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	327,591,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和7年8月29日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月24日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事
工事場所	山口県萩市平安古町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、国道191号山口県萩市平安古町地内における電線共同溝工事である。
工 期 (自)	令和 6年 3月29日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	294,921,000円(税込み)
変更金額	+ 5,830,000円(税込み)
変更後の契約金額	300,751,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	令和5年度国道191号平安古地区電線共同溝他その3工事
工事場所	山口県萩市平安古町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は、国道191号山口県萩市平安古地内における電線共同溝工事である。
工期(自)	令和 6年 3月29日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	290,180,000円(税込み)
変更金額	+ 4,741,000円(税込み)
変更後の契約金額	294,921,000円(税込み)
変更理由	1. 令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。 2. 「令和6年度3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。