

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月26日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事
工事場所	山口県岩国市大字守内地内外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号岩国市守内地内外における歩道設置工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	180,972,000円(税込み)
変更金額	+ 6,259,000円(税込み)
変更後の契約金額	187,231,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年3月31日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月20日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事
工事場所	山口県岩国市大字守内地内外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号岩国市守内地内外における歩道設置工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	164,329,000円(税込み)
変更金額	+ 16,643,000円(税込み)
変更後の契約金額	180,972,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) ミヤベ
契約業者の住所	山口県岩国市元町1-8-10
工事の名称	令和6年度国道2号守内地区外歩道設置工事
工事場所	山口県岩国市大字守内地内外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道2号岩国市守内地内外における歩道設置工事である。
工期(自)	令和 7年 3月18日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	159,170,000円(税込み)
変更金額	+ 5,159,000円(税込み)
変更後の契約金額	164,329,000円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 2. 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。