

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路土工構造物点検 1式 計画準備 1式 特定土工点検 1式 切土法面 183箇所 盛土法面 72箇所 健全性の診断 255箇所 点検記録様式作成 255箇所 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年10月 5日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	83,611,000円(税込み)
変更金額	+ 2,332,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,943,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年6月30日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度山口河川国道事務所管内道路土工構造物点検業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路土工構造物点検 1式 計画準備 1式 特定土工点検 1式 切土法面 183箇所 盛土法面 72箇所 健全性の診断 255箇所 点検記録様式作成 255箇所 報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年10月 5日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	83,479,000円 (税込み)
変更金額	+ 132,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,611,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量増減を行う。 トンネル坑口部周辺の緊急点検を追加する。 道路土工構造物等データベースの資料作成を追加する。 緊急点検を追加する。