

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度岩国地区設計他業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号岩国・大竹道路(山口県内)における測量及び設計を行う業務である
履行期間(自)	令和 6年12月 5日
履行期間(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	29,326,000円(税込み)
変更金額	+ 2,167,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,493,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年11月28日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月29日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度岩国地区設計他業務
業務場所	山口県岩国市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道2号岩国・大竹道路(山口県内)における測量及び設計を行う業務である
履行期間(自)	令和 6年12月 5日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	26,796,000円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,326,000円(税込み)
変更理由	1. 測量業務をとりやめる。 2. 平面交差点設計をとりやめる。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年9月30日まで延期する。