

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月28日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度山口西部交安設計業務
業務場所	山口県萩市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、路線測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、歩道詳細設計 L=1.3km、擁壁・補強土予備設計 N=1箇所、重力式擁壁詳細設計 N=1箇所、取付道路・大型用水路詳細設計 L=100m
履行期間(自)	令和 7年 3月25日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,850,000円(税込み)
変更金額	+ 5,093,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,943,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量、一般調査、解析等調査、道路設計、歩道設計及び一般構造物設計を取り止める。 2. 資料作成を追加する。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。 4. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和7年12月26日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月17日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町4-12-24
業務の名称	令和6年度山口西部交安設計業務
業務場所	山口県萩市外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 4級基準点測量 N=一式、路線測量 N=一式、地質調査 機械ボーリング N=一式、歩道詳細設計 L=1.3km、擁壁・補強土予備設計 N=1箇所、重力式擁壁詳細設計 N=1箇所、取付道路・大型用水路詳細設計 L=100m
履行期間(自)	令和 7年 3月25日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	25,564,000円(税込み)
変更金額	+ 286,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,850,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。