

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度佐波川管内構造物設計他業務
業務場所	佐波川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	護岸修正設計 L=200m 樋門修正設計 N=1基 堤防決壊氾濫シミュレーション 検討 N=1式 基準点測量 N=1式 現地測量 A=0.04km <sup>2</sup>
履行期間 (自)	令和 7年 4月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月25日
変更前の契約金額	22,814,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,512,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,326,000円 (税込み)
変更理由	1. 水準測量を追加する。 2. 三次元点群測量を追加する。 3. 排水管接続設計を追加する。 4. 坂路設置設計を追加する。 5. 現地の状況により、数量の増減を行う。