

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災測量設計その 2 業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与～阿武町宇田地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 L = 0 . 5 k m 地形測量 A = 0 . 0 2 k m 2
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 8 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 基準点測量を取り止める。 2 . 路線測量を取り止める。 3 . 道路詳細設計を取り止める。 4 . 道路設計関係その他設計を取り止める。 5 . 平面交差点詳細設計を取り止める。 6 . 一般構造物設計を取り止める。 7 . 地質調査を追加する。 8 . 工事発注資料作成を追加する。 9 . 関係機関協議資料作成を追加する。 1 0 . 道路修正設計を追加する。 1 1 . 工事関係資料作成を追加する。 上記により、工期を令和 6 年 1 0 月 3 1 日まで延期する。