

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路測量設計その 2 業務
業 務 場 所	山口県長門市俵山～下関市豊田町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	路線測量 N = 1 式、用地測量 N = 1 式 道路詳細設計 (A) N = 1 式 工事発注資料作成 N = 1 式 協議・検討資料作成 N = 1 式 地盤変動調査 N = 1 棟
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 4 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量を取りやめる。 2. 用地測量を追加する。 3. 道路設計関係その他業務を取りやめる。 4. 平面交差点設計を取りやめる。 5. 一般構造物設計を取りやめる。 6. 工事発注資料作成を追加する。 7. 協議・検討資料作成を追加する。 8. 地盤変動調査を追加する。 9. 現地の状況により、数量の増減を行う。