

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株） 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡維新町 3 番 1 6 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅・長門道路中山地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の中山地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 0 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 7 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月26日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）　山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡維新町3番16号
業 務 の 名 称	令和5年度三隅・長門道路中山地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号三隅・長門道路の中山地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月14日
履 行 期 間 (至)	令和　6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	51,799,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,380,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	58,179,000円 (税込み)
変 更 理 由	都市計画事業承認周知看板の設置および空中写真測量の実施に伴う請負業務費の変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月28日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）　山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市小郡維新町3番16号
業 務 の 名 称	令和5年度三隅・長門道路中山地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号三隅・長門道路の中山地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月14日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	58,179,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4,455,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	62,634,000円 (税込み)
変 更 理 由	1、現地の状況により数量の変更を行う。 2、地元調整に時間を要したため、履行期限を令和7年2月28日まで延期する。