

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度木与防災木与西第8改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	182,875,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,575,000円 (税込み)
変更後の契約金額	186,450,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度木与防災木与西第8改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=745m 1工区 道路土工(掘削工ICT250m ³ 、路体盛土工11,400m ³ 、路体盛土工ICT11,140m ³ 、法面整形工ICT1,170m ³)、地盤改良工(置換工560m ³)、法面工(植生工1,100m ³)、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、カルバート工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 2工区 道路土工(掘削工700m ³ 、掘削工ICT330m ³ 、路体盛土工580m ³ 、路体盛土工ICT4,420m ³ 、路体外盛土工40m ³ 、法面整形工50m ³ 、法面整形工1,100m ³)、法面工(植生工940m ³)、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、落石雪害防止工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	186,450,000円(税込み)
変更金額	+ 13,904,000円(税込み)
変更後の契約金額	200,354,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量を変更する。 2. 工期を令和7年3月31日まで延期する。