

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路木津地区第4改良工事
工事場所	山口県長門市俵山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道491号俵山・豊田道路の山口県長門市俵山地内における道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	201,080,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,399,000円 (税込み)
変更後の契約金額	204,479,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路木津地区第4改良工事
工事場所	山口県長門市俵山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=260m 道路土工(掘削工5、400m ³ 、路体盛土工4、500m ³ 路床盛土工80m ³ 、路体外盛土工270m ³ 、 法面整形工2、970m ²)法面工(植生工233m ²) カルバート工1式 舗装工1式 排水構造物工(側溝工100m 管渠工170.5m、集水桝・マンホール工10箇所 地下排水工311m、場所打水路工25m、排水工134m かご工23m)
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	204,479,000円(税込み)
変更金額	+ 21,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	226,149,000円(税込み)
変更理由	1.擁壁工、防護柵工を追加する。 2.現地の状況により、数量の増減を行う。 上記より、工期を令和7年3月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和5年度俵山・豊田道路木津地区第4改良工事
工事場所	山口県長門市俵山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=240m 道路土工(掘削工90m ³ 、路体盛土工4,100m ³ 、 法面整形工35m ²) 地盤改良工(安定処理工3,290m ² 、置換工2,390m ³) 法面工(植生工20m ²) 擁壁工1式 カルバート工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	226,149,000円(税込み)
変更金額	+ 9,141,000円(税込み)
変更後の契約金額	235,290,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量を変更する。