

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	日立建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市善和 5 9 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度木与防災宇田高架橋下部工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町宇田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 3 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 6 , 1 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日立建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市善和 5 9 1 - 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度木与防災宇田高架橋下部工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町宇田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=7 0 m 橋台工 (作業土工 1 式、深礎工 8 本、橋台躯体工 1 式) 道路土工 (路体盛土工 4 3 0 m ³) 構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 6 , 1 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 3 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1 , 4 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量を変更する。 2. 工期を令和 7 年 3 月 2 8 日まで延期する。 3. 擁壁工については取りやめる。 4. 舗装工については取りやめる。 5. 排水構造物工については取りやめる。 6. 防護柵工については取りやめる。 7. 道路付属施設工については取りやめる。