

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) コプロス
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市長府安養寺 1 - 1 5 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路俵山地区第 2 整備工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) コプロス
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市長府安養寺 1 - 1 5 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度俵山・豊田道路俵山地区第 2 整備工事
工 事 場 所	山口県長門市俵山地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 5, 8 0 0 m 道路土工 (掘削工 3 6 0 m ³ 、路体盛土工 5 2 0 m ³ 、路床盛土工 1 0 m ³ 路体外盛土工 3 0 m ³ 、法面整形工 6 5 0 m ²) 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 (防止柵 1 6 9 m) 擁壁工 0 式 石ブロック積 (張) 工 1 式 法面工 (植生工 6 9 0 m ²) かご工 (ふとんかご 2 m) 除草工 (道路除草 4 9, 8 0 0 m ²) 応急処理工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7, 4 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 7 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3, 2 7 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 1 工区の擁壁工を取り止める。 2. 2 工区の除草工を取り止める。 3. 2 工区の仮設工を取り止める。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで延期する。