

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	安藤建設(株)
契約業者の住所	山口県長門市東深川1967番地の2
工事の名称	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事
工事場所	山口県長門市油谷河原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=340m 道路土工(掘削工ICT 20m ³ 、路体盛土工 9m ³ 、路体盛土工(ICT) 55,091m ³ 、法面整形工(ICT) 545m ²) 法面工(植生工 250m ²) 排水構造物工(作業土工一式、側溝工 222m、管渠工 28m、 集水柵・マンホール工 3箇所、地下排水工 8m、場所打水路工 2m) 舗装工一式、道路付属施設工(道路付属物工 67m) 構造物撤去工一式、仮設工一式
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	77,154,000円(税込み)
変更金額	+ 2,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,014,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記により工期を令和7年5月30日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	安藤建設(株)
契約業者の住所	山口県長門市東深川1967番地の2
工事の名称	令和6年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第2整備工事
工事場所	山口県長門市油谷河原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L=340m 道路土工(掘削工ICT 20m ³ 、路体盛土工 9m ³ 、路体盛土工(ICT) 56,091m ³ 、法面整形工(ICT) 545m ²) 排水構造物工(作業土工一式、側溝工 60m、管渠工 28m、 集水柵・マンホール工 3箇所、地下排水工 59m、場所打水路工 2m) 舗装工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	80,014,000円(税込み)
変更金額	+ 6,050,000円(税込み)
変更後の契約金額	86,064,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。