

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日																											
契約業者名	新光産業(株)																											
契約業者の住所	山口県宇部市厚南中央2-1-14																											
工事の名称	令和6年度俵山・豊田道路俵山地区整備工事																											
工事場所	山口県長門市俵山～油谷地内																											
工事種別	維持修繕工事																											
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<p>工事延長L=5,800m</p> <p>1工区</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">道路土工</td> <td style="width: 33%;">N=1式 舗装工</td> <td style="width: 33%;">N=1式 排水構造物工</td> </tr> <tr> <td>N=1式 縁石工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td>N=1式 擁壁工</td> <td>N=1式 石・ブロック積工</td> </tr> <tr> <td>N=1式 法面工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>石・ブロック積工</td> <td>N=1式 法面工</td> <td>N=1式 除草工</td> </tr> <tr> <td>N=1式 応急処理工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草工</td> <td>N=1式 応急処理工</td> <td>N=1式 構造物撤去工</td> </tr> <tr> <td>N=1式 仮設工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> </table> <p>2工区</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">除草工</td> <td style="width: 33%;">N=1式 仮設工</td> <td style="width: 33%;">N=1式</td> </tr> </table>	道路土工	N=1式 舗装工	N=1式 排水構造物工	N=1式 縁石工	N=1式		防護柵工	N=1式 擁壁工	N=1式 石・ブロック積工	N=1式 法面工	N=1式		石・ブロック積工	N=1式 法面工	N=1式 除草工	N=1式 応急処理工	N=1式		除草工	N=1式 応急処理工	N=1式 構造物撤去工	N=1式 仮設工	N=1式		除草工	N=1式 仮設工	N=1式
道路土工	N=1式 舗装工	N=1式 排水構造物工																										
N=1式 縁石工	N=1式																											
防護柵工	N=1式 擁壁工	N=1式 石・ブロック積工																										
N=1式 法面工	N=1式																											
石・ブロック積工	N=1式 法面工	N=1式 除草工																										
N=1式 応急処理工	N=1式																											
除草工	N=1式 応急処理工	N=1式 構造物撤去工																										
N=1式 仮設工	N=1式																											
除草工	N=1式 仮設工	N=1式																										
工 期 (自)	令和 6年 9月19日																											
工 期 (至)	令和 7年 3月31日																											
変更前の契約金額	86,306,000円(税込み)																											
変更金額	+ 16,907,000円(税込み)																											
変更後の契約金額	103,213,000円(税込み)																											
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1工区の縁石工を取り止める。</li> <li>2. 1工区の防護柵工を取り止める。</li> <li>3. 1工区の石・ブロック積(張)工を取り止める。</li> <li>4. 2工区の舗装工を取り止める。</li> <li>5. 2工区の除草工を取り止める。</li> <li>6. 2工区の仮設工を取り止める。</li> </ol> <p>現地の状況により、数量の増減を行う。</p>																											