

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	成長建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市国衙1-9-13
工事の名称	令和6年度木与防災奈古地区外残土処分場整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町奈古~惣郷地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	奈古地区L=440m 路体盛土工47,000m <sup>3</sup> 、法面整形工4,920m <sup>2</sup> 、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 惣郷地区L=440m 路体盛土工20,600m <sup>3</sup> 、法面整形工2,840m <sup>2</sup> 、法面工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	68,310,000円(税込み)
変更金額	+ 10,109,000円(税込み)
変更後の契約金額	78,419,000円(税込み)
変更理由	1. 奈古地区の法面工を取り止める。 2. 惣郷地区の排水構造物工を取り止める。 3. 現地の状況により、数量の増減を行う。