

※下線部が変更箇所

## ■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日 20:45～）

## ■支援状況

### ●リエゾン（災害対策現地情報連絡員）

- ・鳥取県内及び、岡山県内、広島県内、山口県内の各自治体等へ  
7月5日以降派遣
- ・7月21日現在の派遣先は以下のとおり  
⇒岡山県、倉敷市、広島県、広島市、東広島市、呉市、坂町、  
熊野町 計13名派遣中

※これまでのリエゾンの派遣先

鳥取県、鳥取県倉吉市、岡山県、岡山県岡山市、岡山県倉敷市、岡山県総社市、  
広島県、広島県広島市、広島県東広島市、広島県呉市、広島県福山市、  
広島県三次市、広島県安芸高田市、広島県安芸郡坂町、広島県安芸郡熊野町、  
山口県山口市、山口県防府市、NEXCO 西日本

### ●TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

- ・広島県内の各自治体へ第一陣を7月9日8時30分に派遣
- ・7月21日現在の広島県内の派遣先は以下のとおり  
⇒広島市、東広島市、福山市、三原市、熊野町 計178名派遣中

※これまでの広島県内における派遣先

広島市、東広島市、呉市、福山市、江田島市、三原市、竹原市、庄原市、  
安芸高田市、海田町、坂町、熊野町、府中町、神石高原町

- ・岡山県内の各自治体へ第一陣を7月9日9時30分に派遣
- ・7月21日現在の岡山県内の派遣先は以下のとおり  
⇒倉敷市、新見市、美作市、矢掛町 計30名派遣中

※これまでの岡山県内における派遣先

岡山市、倉敷市、赤磐市、井原市、浅口市、西粟倉村、津山市、高梁市、総社市、  
美作市、新見市

## ●災害対策機械派遣（自治体支援）

- ・ 7月21日9時現在の派遣先等は以下のとおり

⇒広島県広島市：散水車1台

⇒広島県<sup>みはら</sup>三原市：散水車2台

⇒広島県<sup>あき</sup>安芸郡坂町：散水車1台

⇒広島県<sup>くれ</sup>呉市：港湾業務艇「なじま」

[呉港へ物資（塩飴他）を輸送]

⇒広島県江田島市：港湾業務艇「なじま」

[中田港へ物資（飲料水）を輸送]

## ●資材等提供

- ・ 7月21日9時現在までに提供した資材等は以下のとおり

⇒岡山県倉敷市：土のう袋51.2万枚（7月19日累計）

ミニバックホウ9台（7月19日累計）

⇒岡山県<sup>そうじゃ</sup>総社市：土のう袋0.5万枚（7月20日累計）

⇒岡山県<sup>たかはし</sup>高梁市：土のう袋1.1万枚（7月20日累計）

ブルーシート110枚（7月20日累計）

スコップ192挺（7月20日累計）

⇒岡山県小田郡矢掛町：土のう袋0.3万枚（7月18日累計）

⇒広島県広島市：土のう袋19.5万枚（7月19日累計）

スコップ2,300挺（7月19日累計）

⇒広島県<sup>くれ</sup>呉市：土のう袋12万枚（7月20日累計）

ブルーシート300枚（7月17日）

⇒広島県<sup>みよし</sup>三次市：土のう袋0.1万枚（7月18日累計）

⇒広島県<sup>あき</sup>安芸郡熊野町：ミニバックホウ2台（7月16日）

## ●啓開作業

- ・ 岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去及び災害対策基本法に基づく放置車両の撤去

⇒7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了

⇒引き続き防塵対策で散水作業中：散水車19台、路面清掃車1台

⇒7月20日9時から用水路の土砂撤去に着手

- ・ 広島県内の自治体からの要請に対応した生活道路の土砂撤去等
  - ⇒ 呉市<sup>くれ</sup>安浦町：7月21日から着手
  - ⇒ 三原市<sup>みはら</sup>木原町：7月20日から着手
  - ⇒ 安芸郡<sup>あき</sup>坂町小屋浦：7月20日から着手

## ● 自治体からの要請に基づく港湾施設の管理

- ・ 呉港：7月16日から港湾区域内において漂流物の回収

## ■ 直轄対応

### ● 河川関係

#### 【緊急復旧状況】

- ・ 高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）  
（岡山県倉敷市真備町）
  - ⇒ 7月8日15時に着手
  - ⇒ 7月16日17時に緊急対策工事完成
- ・ 高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）  
（岡山県倉敷市真備町）
  - ⇒ 7月7日22時に着手し、工事中
  - ⇒ 7月15日23時に堤防締切盛土完了
  - ⇒ 7月21日10時に鋼矢板二重締切堤防完了の見込み
- ・ 高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）  
（岡山県倉敷市真備町）
  - ⇒ 7月8日14時30分に着手し、工事中
  - ⇒ 7月15日16時に堤防締切盛土完了
  - ⇒ 7月19日14時に鋼矢板二重締切堤防完了（緊急復旧完成）
- ・ 太田川水系<sup>ねのたに</sup>根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）  
（広島県広島市<sup>あさきた</sup>安佐北区<sup>かべ</sup>可部）
  - ⇒ 7月6日22時に着手
  - ⇒ 7月16日22時に緊急対策工事完成

- ・ 太田川水系三篠川<sup>みささ</sup>  
右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）  
（広島県広島市安佐北区上深川<sup>あさきた かみふかわ</sup>）  
⇒7月8日6時に着手  
⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成  
⇒7月17日0時に5k600付近（河岸侵食）の緊急対策工事完成

#### 【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・ 7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・ 7月8日より順次、排水ポンプ車23台及び照明車11台により排水活動を実施
- ・ 7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・ 降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台及び照明車2台が現地に待機

#### ●道路関係

- ・ 7月21日9時現在の通行止め箇所は1箇所  
⇒国道2号（広島県東広島市八本松町<sup>はちほんまつちょう</sup>地内）  
7月21日18時頃に解除する見込み
- ・ 7月21日9時まで通行止めを解除した被災箇所は53箇所であり、  
直近の解除箇所は以下のとおり  
⇒国道2号（広島県広島市安芸区中野東町<sup>あき なかのひがしまち</sup>地内）  
7月21日8時に解除  
⇒国道2号（広島県広島市安芸区中野東6丁目<sup>あき なかのひがし</sup>地内）  
7月21日8時に解除  
⇒尾道道（甲奴IC<sup>こうぬ</sup>～吉舎IC<sup>きさ</sup>）L=8.1km  
7月20日9時に解除  
⇒松江道（三次東JCT・IC<sup>みよし</sup>～口和IC<sup>くちわ</sup>）L=13.3km  
7月17日18時に解除

- ⇒松江道（口和IC<sup>くちわ</sup>～高野IC<sup>たかの</sup>）L=12.5km  
7月17日18時に一部（※）を除き解除  
（※）高野IC（下り）OFFランプ
- ⇒国道2号（山口県岩国市保木<sup>ほうき</sup>地内：2箇所）  
7月17日17時に解除
- ⇒国道2号（山口県岩国市玖珂<sup>くが</sup>地内）  
7月17日17時に解除

## ●港湾関係

### 【漂流物等の調査及び回収】

- ・海洋環境整備船「おんど2000」  
[広島湾・安芸灘東部海域において漂流物の調査及び回収]
- ・海洋環境整備船「Dr. 海洋」  
[安芸灘において漂流物の調査及び回収]
- ・海洋環境整備船「がんりゅう」  
[広島湾において漂流物の回収]
- ・港湾業務艇「おおつ」  
[呉港港湾区域内において埋没物の調査]