

具体的な取組の柱		実施期間	実施する機関		1期																2期																令和4年度 取組状況	令和5年度の取組予定								
					平成28年度				平成29年度				平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度						令和6年度				令和7年度			
					第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期	第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期			第一 四半 期	第二 四半 期	第三 四半 期	第四 四半 期				
事項		倉吉市	北栄町	湯梨浜町	三朝町	琴浦町	鳥取県	気象台	倉吉河川	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月									
協議会開催	毎年出水期前	○	○	○	○	○	○	○		第1回 7月12日	第2回 10月7日	第3回 5月17日	第4回 2月8日	第5回 5月14日	第6回 12月25日	第7回 5月23日	第8回 6月3日	第9回 5月28日	第10回 5月27日																											
幹事会開催	毎年4月2月	○	○	○	○	○	○	○		7月21日 8月18日	3月28日 4月27日	3月23日 4月23日	3月14日					5月17日	5月18日																											
1. 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組																																														
1-1洪水を安全に流すためのハード対策の推進																																														
1-1-1浸透対策、パイピング対策、流下能力対策の実施 天神川 牧地区(パイピング対策、流下能力対策)の実施		R3																																												
国府川 米積(パイピング対策、流下能力対策)の実施		R3																																												
小鴨川 中流部(流下能力対策)の実施		R7																																												
1-2危機管理型ハード対策の推進																																														
1-2-1 堤防天端の保護を目的とした舗装の実施		H28 (R2~県)																																												
1-3避難行動に資する基盤等の整備																																														
1-3-1 洪水に対しリスクの高い箇所を監視する危機管理型水位計の整備		順次実施																																												
1-3-2 避難の目安となる目標物等のリアルタイム映像(河川監視用カメラ)の提供設備の整備及び夜間監視のための検討		H28~継続実施																																												
1-3-3 浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等に関する情報を共有し、各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法について検討		H28~継続実施																																												
1-3-4 想定最大規模降雨の浸水想定区域図に基づく行政機関の災害対策本部や災害拠点病院等の機能確保対策(耐水化、非常用電源等)の検討		H28~継続実施																																												
1-3-5 避難場所・避難所の確保及び関係防災施設の整備についての検討・調査		H28~継続実施																																												

赤:市町の取組、緑:県の取組、青:国の取組、橙:市町・県・国が協力して実施する取組、紫:県・国が協力して実施する取組、桃:市町・国が協力して実施する取組
塗りつぶし:実施済みの項目、斜線:予定の項目(未実施)

