（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月１９日
契約業者名	（株）横河ブリッジ　広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市南区京橋町１番２３号
工事の名称	令和５年度笠岡バイパス入江高架橋第２鋼上部工事
工事場所	岡山県笠岡市入江地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　２月　９日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	７３８，０７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，１０２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７４１，１８０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月１９日
契約業者名	（株）横河ブリッジ　広島営業所
契約業者の住所	広島県広島市南区京橋町１番２３号
工事の名称	令和５年度笠岡バイパス入江高架橋第２鋼上部工事
工事場所	岡山県笠岡市入江地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製品輸送工　　一式 鋼橋足場等設置工　一式 仮設工　　一式
工期（自）	令和　６年　２月　９日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	６７４，６０８，０００円（税込み）
変更金額	＋　６３，４７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７３８，０７８，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・他工事との工程調整に伴い、工期を令和７年５月３０日まで延期する。