（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月１９日
契約業者名	（株）日本ピーエス
契約業者の住所	福井県敦賀市若泉町３
工事の名称	令和５年度玉島笠岡道路西大島新田橋外ＰＣ上部工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田地内及び浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１１月２８日
変更前の契約金額	５１９，３７６，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，３２７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２７，７０３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条６項に基づく請負代金額の変更のため。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月２９日
契約業者名	（株）日本ピーエス
契約業者の住所	福井県敦賀市若泉町３
工事の名称	令和５年度玉島笠岡道路西大島新田橋外ＰＣ上部工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田地内及び浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	一式
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１１月２８日
変更前の契約金額	４６６，２４６，０００円（税込み）
変更金額	＋　５３，１３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１９，３７６，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により数量の増減を行う。 ２．関係機関協議により、工期を令和８年１１月２８日まで延期する。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　７月１０日
契約業者名	（株）日本ピーエス
契約業者の住所	福井県敦賀市若泉町３番地
工事の名称	令和５年度玉島笠岡道路西大島新田橋外ＰＣ上部工事
工事場所	岡山県笠岡市西大島新田地内及び浅口市鴨方町六条院中地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	一式
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	４５６，８３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，４１６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６６，２４６，０００円（税込み）
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」（令和6年2月26日付け国中整契第407号、国中整技管第158号、国中整計第37号）に基づく、令和6年3月から適用の労務単価への単価更新による請負代金の変更。