（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　８日
契約業者名	大福工業（株）
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町２－７
工事の名称	令和６年度神戸川下横軟弱地盤対策第１工事
工事場所	島根県出雲市下横町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　６月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１４９，９３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７８１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５０，７１１，０００円（税込み）
変更理由	１．「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	大福工業（株）
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町２－７
工事の名称	令和６年度神戸川下横軟弱地盤対策第１工事
工事場所	島根県出雲市下横町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝98m 地盤対策工１式（作業土工１式、矢板工１式（広幅鋼矢板　N=107枚））、付帯道路工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
工期（自）	令和　７年　６月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１５０，７１１，０００円（税込み）
変更金額	＋　３１，２４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８１，９５１，０００円（税込み）
変更理由	現地状況等により、数量を増減する。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１０日
契約業者名	大福工業（株）
契約業者の住所	島根県出雲市枝大津町２－７
工事の名称	令和６年度神戸川下横軟弱地盤対策第１工事
工事場所	島根県出雲市下横町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝98m 地盤対策工１式（作業土工１式、矢板工１式（広幅鋼矢板　N=107枚））、付帯道路工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
工期（自）	令和　７年　６月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８１，９５１，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，８６２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８６，８１３，０００円（税込み）
変更理由	１.工事請負契約書２６条第５項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。