（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　８日
契約業者名	（株）中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町２６２番地
工事の名称	令和６年度神戸川大島軟弱地盤対策第２工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１７９，６３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８０，５１０，０００円（税込み）
変更理由	１．「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	（株）中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町２６２番地
工事の名称	令和６年度神戸川大島軟弱地盤対策第２工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝72m 地盤対策工１式（作業土工１式、矢板工１式（広幅鋼矢板　N=88枚））、付帯道路工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８０，５１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３５，３１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１５，８２０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　６日
契約業者名	（株）中筋組
契約業者の住所	島根県出雲市姫原町２６２番地
工事の名称	令和６年度神戸川大島軟弱地盤対策第２工事
工事場所	島根県出雲市大島町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝72m 地盤対策工１式（作業土工１式、矢板工１式（広幅鋼矢板　N=88枚））、付帯道路工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２１５，８２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０５６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１６，８７６，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書２６条第５項の規定に基づく賃金または物価の変動により、変更を行う。