（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	株式会社ナイカイアーキット
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前１－１００
工事の名称	令和６年度吉井川西幸西外堤防工事
工事場所	岡山県岡山市東区西幸西地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３６２，４９４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０３，２９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４６５，７８４，０００円（税込み）
変更理由	１．堤防・護岸（西大寺地区）を取りやめる。 ２．突堤基礎工を追加する。 ３．突堤本体工を追加する。 ４．現地の状況により、数量の増減を行う。 ５．関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和８年３月３１日まで延期する。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２８日
契約業者名	株式会社ナイカイアーキット
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前１－１００
工事の名称	令和６年度吉井川西幸西外堤防工事
工事場所	岡山県岡山市東区西幸西地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	３５８，３８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，１１４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６２，４９４，０００円（税込み）
変更理由	令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更