（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	株式会社一力興業
契約業者の住所	岡山県浅口市寄島町１２１５５－１４３
工事の名称	令和６年度高梁川外整備工事
工事場所	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	１３４，６９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，１４３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４５，８３８，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２５日
契約業者名	株式会社一力興業
契約業者の住所	岡山県浅口市寄島町１２１５５－１４３
工事の名称	令和６年度高梁川外整備工事
工事場所	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	１３３，１００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３４，６９５，０００円（税込み）
変更理由	１．除草工を追加する。 ２．応急処理工を追加する。 ３．法覆護岸工を取りやめる。 ４．付帯道路工を取りやめる。 ５．構造物撤去工を取りやめる。 ６．現地の状況により、数量の増減を行う。 ７．関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和８年２月２７日まで延期する。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月　４日
契約業者名	株式会社一力興業
契約業者の住所	岡山県浅口市寄島町１２１５５－１４３
工事の名称	令和６年度高梁川外整備工事
工事場所	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１２９，２０６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，８９４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３３，１００，０００円（税込み）
変更理由	令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更及び「国の公共工事の対価の前払金の特例措置に係る取り扱いについて」に係る契約条項の変更