旭川水害タイムライン（案） 概要版

TL レベル	目標	時間の目安	気象・河川水位情報	現象・インフラへの影響	対応項目（第1階層）																	
					意思決定	災害対策本部	公共施設	応援要請	報道	パトロール	水防活動	道路	ダム	樋門・排水等	鉄道	バス	ライフライン（電力、通信、ガス）	小中学校	指定・福祉避難所	要配慮者避難	住民避難	地下施設
レベル1	内部調整	-72h	3日後に台風が岡山市に影響する恐れ		TL立ち上げ（レベル1移行）の意思決定	災害対策本部等の設置準備					水防活動の準備	道路通行止めの準備	ダム操作の準備	樋門・排水・取水ゲート操作の準備	鉄道の運行停止準備	バスの運行停止準備	ライフライン復旧対応の準備		指定避難所開設の準備	要配慮者避難支援の準備		水防活動の準備（地下施設）
																	停電対応の準備					
レベル2	機関調整	-48h	2日後に台風が岡山市に影響する恐れ 台風説明会の実施		レベル2移行の意思決定				台風情報の放送	パトロールの準備		道路通行止め（内水）の準備	ダム操作の準備・放流開始	樋門・排水・取水ゲート操作の実施	鉄道の運行停止準備	バスの運行停止準備	ライフライン復旧対応の準備	小中学校の休校準備	福祉避難所開設の準備	要配慮者避難支援の準備	住民避難の準備	水防活動の準備（地下施設）
									気象警報・注意報の放送								停電対応の準備					
									交通情報の放送													
レベル3	地域調整	-9h	大雨警報（浸水害）の発表 内水はん濫発生の見込み		レベル3移行の意思決定	災害対策本部等の設置		関係機関への応援要請準備		パトロールの実施	水防活動（内水）の準備			樋門・排水・取水ゲート操作の実施				小中学校の休校			住民避難（内水）の実施	
								リエゾン派遣の準備														
								リエゾン派遣の実施														
レベル4	避難（内水）	-4h		内水はん濫の発生	レベル4移行の意思決定	災害対策本部等の設置	公共施設の運営・催しもの開催状況の放送		ライフライン情報の放送		水防活動（内水）の実施	道路通行止め（内水）の実施			鉄道の運行停止（内水）	バスの運行停止（内水）	ライフライン復旧対応の準備		自主避難所の運営支援			水防活動の実施（地下施設（内水））
									被害情報の放送								停電対応の実施					利用者の避難（地下施設（内水））
																						職員の退避（地下施設（内水））
				水防団待機水位の超過							水防活動（外水）の準備		ダム操作の実施（300m3/s）	樋門・排水・取水ゲート操作の実施								
			はん濫注意情報の発表	はん濫注意水位の超過																	住民避難（外水）の準備	
レベル5	早期避難（外水）	-4h	避難判断水位の超過の見込み（3h予測） はん濫警戒情報の発表	避難判断水位の超過	レベル5移行の意思決定						水防活動（外水）の実施		ダム操作の実施（650，1000，1500，2000m3/s）	樋門・排水・取水ゲート操作の実施	鉄道の運行停止（外水）		ライフライン復旧対応の準備		自主避難所の運営支援			
													ただし書き操作の実施（3700m3/s）						指定避難所の開設			
																			福祉避難所の開設			
																				避難準備・高齢者等避難開始避（外水）の発表		
									避難準備・高齢者等避難開始発表の放送											要配慮者避難支援（外水）の実施	住民避難（外水）の準備	
レベル6	避難（外水）	-3.5h	はん濫危険水位の超過の見込み（3h予測） はん濫警戒情報の発表	はん濫危険水位の超過	レベル6移行の意思決定											バスの運行停止（外水）					避難勧告（外水）の発表	水防活動の実施（地下施設）
									避難勧告発表の放送												地域限定情報伝達の実施	
									緊急情報の放送												住民避難（外水）の実施	
	避難徹底	-0.5h	はん濫危険情報の発表	はん濫危険水位の超過																	避難指示（緊急）（外水）の発表	
									避難指示（緊急）発表の放送	パトロール員の退避	現地作業員の退避	道路通行止め従事者の退避		樋門・排水・取水ゲート操作員の退避	鉄道の通行停止対応従事者の退避	バスの通行停止対応従事者の退避					避難誘導員・支援者の退避	利用者の避難（地下施設（外水））
																						職員の退避（地下施設（外水））
レベル7	緊急対応	0h～	はん濫発生情報の発表	堤防の決壊	レベル7移行の意思決定	災害対策本部等の強化		リエゾン派遣の実施	被害情報の放送		緊急対応の準備	道路通行止め（外水）の実施			鉄道の運行停止（外水）		ライフライン復旧対応の実施					
								関係機関への応援要請									停電対応の実施					

※雨水ポンプの操作含む