太田川水防災タイムライン【安芸太田町版】（平成31年度版）詳細表（ステージO）

ステージO（平時）

No	防災機能（第1階層）	行動目標（第2階層）		対象災害	行動項目（第3階層）	ワーク 行動の有無 実施した	実施しなかった	TLが立ち上がっていたら実施した	評価 良	否	役割分担 広島地方気象台	太田川河川事務所	温井ダム管理所	広島県 土木建築局道路河川管理課	土木建築局河川課	土木建築局砂防課	危機管理監危機管理課	安芸太田町 総務課	建設課	住民生活課	福祉課	加計支所	筒賀支所	消防団	広島市安佐北消防署	広島県山県警察署	陸上自衛隊	中国電力	広島ガス	NTT西日本 広島支店	西日本高速道路 中国支社	石見交通	日本放送協会 広島放送局	中国放送	広島テレビ放送	広島ホームテレビ	テレビ新広島	中国コミュニケーションネットワーク	広島エフエム放送	広島県医師会	防災エキスパート
1	指揮	0101	体制の確立	共通	部内連絡体制の再確認	有	無		良	否	◎																														
2	住民対応	0201	避難所開設・運営	共通	人員配置の当番づくり				良	否								◎		○	○	○	○																		
3				共通	避難所の安全性の判断				良	否								◎		○	○	○	○																		
4				共通	地域で話し合い、避難訓練（福祉施設含む）				良	否								◎		○	○	○	○																		
5		0202	備蓄資材確保	共通	どこまで必要かのルールづくり				良	否								◎		○	○	○	○																		
6	要配慮者対応	0301	要配慮者支援	共通	事前の対象者情報確認				良	否								○		○	◎	○	○																		
7				共通	要配慮者のリストづくり				良	否								○		○	◎	○	○																		
8		0302	福祉避難所開設	共通	福祉避難場所の周知				良	否								○		○	◎	○	○																		
9	現場対応	0401	危険箇所・被災箇所対応	共通	危険箇所等の点検				良	否		◎		○	◎	◎			◎																					
10				共通	道路情報の把握				良	否				○					○							○					◎	◎									
11		0403	資機材の確保	共通	気象測器・機器の確認				良	否	◎	◎						◎																							
12				共通	発動発電機の確認				良	否	◎	◎						◎																							
13				洪・内	水防・土のう等資機材の確認				良	否		◎												◎	●																
14				共通	通信手段の確保				良	否		◎	◎					◎	◎			◎	◎																		
15				共通	停電に備えた資機材の準備				良	否		◎	◎					◎				◎	◎	◎				◎													
16	報道	0802	情報発出	共通	気象情報の収集・発表				良	否														◎								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
17				共通	気象予報士による警戒の呼びかけ				良	否														◎								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

凡例　◎：行動の主体　○：行動の支援　●：行動の受け手

太田川水防災タイムライン【安芸太田町版】（平成31年度版）詳細表（ステージ1）

ステージ1（準備）【72時間前～18時間前】：タイムラインの立ち上げ

〔トリガー ： 太田川流域が台風の3日予想円に入る〕

ハザード毎の意志決定機関
洪水・内水：洪水予報等（安芸太田町、広島地方気象台、太田川河川事務所）
土砂災害：大雨警報、土砂災害警戒情報等（安芸太田町、広島地方気象台、広島県）

No	防災機能（第1階層）	行動目標（第2階層）		対象災害	行動項目（第3階層）	ワーク 行動の有無 実施した	実施しなかった	TLが立ち上がっていたら実施した	評価 良	否	広島地方気象台	太田川河川事務所	温井ダム管理所	広島県 土木建築局道路河川管理課	土木建築局河川課	土木建築局砂防課	危機管理監危機管理課	安芸太田町 総務課	建設課	住民生活課	福祉課	加計支所	筒賀支所	消防団	広島市安佐北消防署	広島県山県警察署	陸上自衛隊	中国電力	広島ガス	NTT西日本 広島支店	西日本高速道路 中国支社	石見交通	日本放送協会 広島放送局	中国放送	広島テレビ放送	広島ホームテレビ	テレビ新広島	中国コミュニケーションネットワーク	広島エフエム放送	広島県医師会	防災エキスパート
18	情報	0001	防災情報	共通	台風説明会の開催	有	無		良	否	◎																														
19				共通	気象予警報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受															受	受	受	受	受	受	受		
20				共通	気象情報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受															受	受	受	受	受	受	受		
21				洪水	河川情報、ダム流入量・放流量の伝達【継続】	有	無		良	否		発	発	受	発			受								受		発・受													
22				共通	台風情報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
23				共通	気象予警報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
24				洪水	河川情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
25				土砂	土砂災害情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
26	指揮	0101	体制の確立	共通	タイムラインのステージの判断	有	無		良	否	○	○						◎																						
27				共通	注意体制（町、県）	有	無		良	否				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
28				共通	台風進路と影響度合いを判断し、警戒本部会議を開催（町）	有	無		良	否								◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
29				共通	町内全部署への注意喚起メール（町）	有	無		良	否								発	受	受	受	受	受																	
30		0102	関係機関との連携	共通	関係機関との連絡体制確保	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			○				◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
31				共通	消防団本部会議（団長、副団長）	有	無		良	否								◎						◎																
32				共通	分団長以下へ注意喚起メール	有	無		良	否								発						受																
33		0103	指示・伝達	共通	住民への注意喚起（防災無線）【継続】	有	無		良	否								◎				○	○																	
34	住民対応	0201	避難所開設・運営	共通	施設管理者へ避難所開設の準備連絡	有	無		良	否								○		◎		◎	◎																	
35				共通	人員配置の判断	有	無		良	否								◎		○	○	○	○																	
36	要配慮者対応	0302	福祉避難所開設	共通	福祉避難所への事前連絡（空きベッド数等）	有	無		良	否											◎																		
37	現場対応	0401	危険箇所・被災箇所対応	共通	施工中の工事現場への連絡	有	無		良	否									◎			○	○																	
38		0402	施設の保全	共通	人員の確保（第一次警戒体制）	有	無		良	否									◎						◎															
39		0403	資機材の確保	共通	現有システムの動作確認	有	無		良	否		◎	◎		◎	◎	◎																							
40				共通	気象測器・機器の確認	有	無		良	否		◎	◎		◎	◎																								
41				共通	緊急に備えた資機材の確認	有	無		良	否		◎	◎		◎	◎	◎	◎						○																
42				洪・内	土のうの準備	有	無		良	否		◎						◎						○																
43				洪・内	水防資機材の確認	有	無		良	否		◎	◎	○	◎			◎						◎																
44	公共交通・道路	0701	運行停止・通行止め	共通	翌日の計画運休、通行止めの周知	有	無		良	否																				◎	◎	○	○	○	○	○	○	○		
45	ライフライン	0601	施設機能保全	洪・内	止水板の設置	有	無		良	否																				◎										
46		0602	応急復旧	共通	復旧資機材、車両の確保	有	無		良	否																		◎	◎	◎										
47		0809	体制の確立	共通	情報連絡体制の確認	有	無		良	否																		◎	◎	◎										
48	報道	0801	情報収集	共通	気象情報の把握【継続】	有	無		良	否																						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
49		0802	情報発出	共通	町民への注意喚起	有	無		良	否																						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
50				共通	台風の危険性の放送	有	無		良	否																						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
51				共通	気象情報の伝達	有	無		良	否																						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
52		0809	体制の確立	共通	移動のための車両・ガソリン等の確保	有	無		良	否																						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
53				共通	取材体制の作成・指示	有	無		良	否																						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

凡例　◎：行動の主体　○：行動の支援　●：行動の受け手

太田川水防災タイムライン【安芸太田町版】（平成31年度版）詳細表（ステージ2）

ステージ2（警戒）【18時間前～16時間前】：タイムラインのステージ1から移行

（ トリガー ： 洪水・内水 ： 洪水注意報の発表
土砂災害 ： 大雨注意報の発表 ）

ハザード毎の意志決定機関
洪水・内水：洪水予報等（安芸太田町、広島地方気象台、太田川河川事務所）
土砂災害：大雨警報、土砂災害警戒情報等（安芸太田町、広島地方気象台、広島県）

No	防災機能（第1階層）	行動目標（第2階層）		対象災害	行動項目（第3階層）	ワーク 行動の有無 実施した	実施しなかった	TLが立ち上がったら実施した	評価 良	否	広島地方気象台	太田川河川事務所	温井ダム管理所	広島県 土木建築局道路河川管理課	土木建築局河川課	土木建築局砂防課	危機管理監危機管理課	安芸太田町 総務課	建設課	住民生活課	福祉課	加計支所	筒賀支所	消防団	広島市安佐北消防署	広島県山県警察署	陸上自衛隊	中国電力	広島ガス	NTT西日本 広島支店	西日本高速道路 中国支社	石見交通	日本放送協会 広島放送局	中国放送	広島テレビ放送	広島ホームテレビ	テレビ新広島	中国コミュニケーションネットワーク	広島エフエム放送	広島県医師会	防災エキスパート
54	情報	0001	防災情報	共通	気象予警報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受																受	受	受	受	受	受	受		
55				共通	気象情報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受																受	受	受	受	受	受	受		
56				洪水	水防警報発令	有	無		良	否	発	◎																													
57				洪水	洪水予報（氾濫注意情報）発表・伝達	有	無		良	否	発	発					受																受	受	受	受	受	受	受		
58				洪水	ダム放流状況の伝達	有	無		良	否		受	発					受										発・受													
59				洪水	防災操作開始（洪水調節開始）の伝達	有	無		良	否		受	発					受										発・受													
60				共通	台風情報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
61				共通	気象予警報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
62				洪水	河川情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
63				土砂	土砂災害情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
64		0002	対応状況	共通	交通規制状況の伝達【継続】	有	無		良	否				受																	発	発									
65				共通	避難所開設状況の把握	有	無		良	否								◎		◎		◎	◎	○																	
~~66~~				共通	交通規制状況の収集	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
67	指揮	0101	体制の確立	共通	タイムラインのステージの判断	有	無		良	否								◎																							
68				共通	第二次警戒体制（町）	有	無		良	否								◎	◎	◎	◎	◎	◎																		
69				共通	屯所集合、警戒体制（管内の警ら、点検等）（消防団）	有	無		良	否														◎																	
70				共通	注意体制、警戒体制	有	無		良	否		◎	◎				◎									◎															
71				共通	警戒体制、非常体制（県）	有	無		良	否				◎	◎	◎	◎																								
72		0102	関係機関との連携	共通	リエゾンの派遣	有	無		良	否								受								発															
73				共通	水位予測の提供	有	無		良	否		◎																													
74		0103	指示・伝達	共通	自主避難の呼びかけ【継続】	有	無		良	否								◎		○	○	◎	◎	○		○															
75	住民対応	0201	避難所開設・運営	共通	直営施設の避難所開設	有	無		良	否								○		◎	○	◎	◎																		
76				共通	状況に応じて地域の避難所の開設	有	無		良	否								◎		◎	○	◎	◎																		
77				共通	避難者数の把握【継続】	有	無		良	否								○		◎	○	◎	◎	○		○															
78				共通	避難所での情報収集【継続】	有	無		良	否								○		◎	○	◎	◎	○																	
79		0203	避難の呼びかけ	共通	自主避難の呼びかけ	有	無		良	否								◎		○	○	○	○	○		○															
80				共通	自主避難の把握	有	無		良	否								○		◎	○	◎	◎	○																	
81	要配慮者対応	0301	要配慮者支援	共通	要支援者への事前連絡	有	無		良	否								○			◎																			
82				共通	介護施設への事前連絡	有	無		良	否								○			◎																			
83	緊急対応	0501	避難誘導・救出救護	共通	避難情報の広報【継続】	有	無		良	否														◎		◎															
84		0502	交通規制	共通	交通規制の実施	有	無		良	否				○												○					◎										
85				共通	通行止めの情報提供	有	無		良	否				○					○												◎		○	○	○	○	○	○	○		
86	現場対応	0401	危険箇所・被災箇所対応	共通	被災現場の調査	有	無		良	否		◎		○	◎	◎			○																						
87		0502	施設の保全	共通	人員の確保（第二次警戒体制）	有	無		良	否									◎																						
88	公共交通・道路	0701	運行停止・通行止め	共通	基準値に基づく通行止め	有	無		良	否				○																	◎										
89				共通	通行止めの情報提供	有	無		良	否				○																	◎		○	○	○	○	○	○	○		
90				共通	計画運休の実施	有	無		良	否																						◎									
91				共通	運行停止の判断	有	無		良	否																						◎									
92	ライフライン	0609	体制の確立	共通	警戒体制への移行、災害対策本部準備	有	無		良	否																		◎	◎	◎											
93	報道	0801	情報収集	共通	避難情報の把握【継続】	有	無		良	否		○						○															◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
94				共通	交通状況の把握【継続】	有	無		良	否				○																		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
95		0802	情報発出	共通	ミニ番組枠等のニュース化・緊急割り込み方法の実施	有	無		良	否																							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
96				共通	L字放送の実施【継続】	有	無		良	否																							◎	◎	◎	◎	◎				
97		0809	体制の確立	共通	社内応援の体制構築	有	無		良	否																							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
98	支援組織	1001	医療機関	共通	医療機関への注意喚起	有	無		良	否																														◎	

凡例　◎：行動の主体　○：行動の支援　●：行動の受け手

太田川水防災タイムライン【安芸太田町版】（平成31年度版）詳細表（ステージ3）

ステージ3（早期避難）【16時間前～12時間前】：タイムラインのステージ2から移行

トリガー：　洪水・内水　：　避難判断水位到達
土砂災害　：　土砂災害危険度情報（2時間前）

ハザード毎の意志決定機関
洪水・内水：洪水予報等（安芸太田町、広島地方気象台、太田川河川事務所）
土砂災害：大雨警報、土砂災害警戒情報等（安芸太田町、広島地方気象台、広島県）

No	防災機能（第1階層）	行動目標（第2階層）		対象災害	行動項目（第3階層）	ワーク 行動の有無 実施した	実施しなかった	TLが立ち上がっていたら実施した	評価 良	否	役割分担 広島地方気象台	太田川河川事務所	温井ダム管理所	広島県 土木建築局道路河川管理課	土木建築局河川課	土木建築局砂防課	危機管理監危機管理課	安芸太田町 総務課	建設課	住民生活課	福祉課	加計支所	筒賀支所	消防団	広島市安佐北消防署	広島県山県警察署	陸上自衛隊	中国電力	広島ガス	NTT西日本 広島支店	西日本高速道路 中国支社	石見交通	日本放送協会 広島放送局	中国放送	広島テレビ放送	広島ホームテレビ	テレビ新広島	中国コミュニケーションネットワーク	広島エフエム放送	広島県医師会	防災エキスパート
99	情報	0001	防災情報	共通	気象予警報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発																						受	受	受	受	受	受	受		
100				共通	気象情報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発																						受	受	受	受	受	受	受		
101				洪水	洪水予報（氾濫警戒情報）発表・伝達	有	無		良	否	発	発					受																受	受	受	受	受	受	受		
102				洪水	ダム放流状況の伝達	有	無		良	否			発					受								受		発・受													
103				共通	台風情報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
104				共通	気象予警報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
105				洪水	河川情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
106				土砂	土砂災害情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
107	指揮	0101	体制の確立	共通	タイムラインのステージの判断	有	無		良	否								◎																							
108				共通	警戒体制（気）	有	無		良	否	◎																														
109		0102	関係機関との連携	共通	リエゾンの派遣	有	無		良	否		発						受																							
110				共通	県へのリエゾンの派遣	有	無		良	否	発						受																								
111				共通	避難誘導指示（消防団へ）	有	無		良	否								◎																							
112		0103	指示・伝達	共通	ホットライン（町長）（太田川）	有	無		良	否		発						受																							
113				共通	避難準備・高齢者等避難開始の発令	有	無		良	否								◎				○	○																		
114	住民対応	0202	備蓄資材確保	共通	物資等の供給【継続】	有	無		良	否								◎		○	○	○	○																		
115				共通	地域からの要望への対応【継続】	有	無		良	否								◎		○	○	◎	◎																		
116				共通	避難者の体調等の情報収集【継続】	有	無		良	否								◎		○	○	◎	◎																		
117		0203	避難の呼びかけ	共通	避難の呼びかけ（防災無線、広報車、登録メール）	有	無		良	否								◎		○	○	◎	◎	◎																	
118	要配慮者対応	0301	要配慮者支援	共通	要配慮者への避難支援	有	無		良	否								○		○	◎	○	○	○																	
119				共通	避難誘導（消防団）	有	無		良	否														◎																	
120	現場対応	0402	施設の保全	洪・内	樋門操作員への連絡	有	無		良	否		◎			◎				◎																						
121	公共交通・道路	0701	運行停止・通行止め	共通	徐行運転・運休・通行止めの実施	有	無		良	否																					◎	◎									
122				共通	運行停止・通行止めの情報提供	有	無		良	否																					◎	◎	○	○	○	○	○	○	○		
123	報道	0801	情報収集	土砂	土砂災害危険度情報収集	有	無		良	否																							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
124		0802	情報発出	共通	避難情報の発信【継続】	有	無		良	否																							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
125	支援組織	1001	医療機関	共通	リエゾンの派遣	有	無		良	否																														発	

凡例　◎：行動の主体　○：行動の支援　●：行動の受け手

太田川水防災タイムライン【安芸太田町版】（平成31年度版）詳細表（ステージ4）

ステージ4（避難）【12時間前～ゼロアワー】：タイムラインのステージ3から移行

トリガー：　洪水・内水　：　氾濫危険水位到達または温井ダム異常洪水時防災操作移行（3時間前）または中電ダム放流通知
土砂災害　：　土砂災害警戒情報の発表

ハザード毎の意志決定機関
洪水・内水：洪水予報等（安芸太田町、広島地方気象台、太田川河川事務所）
土砂災害：大雨警報、土砂災害警戒情報等（安芸太田町、広島地方気象台、広島県）

No	防災機能（第1階層）	行動目標（第2階層）		対象災害	行動項目（第3階層）	ワーク 行動の有無 実施した	実施しなかった	TLが立ち上がっていたら実施した	評価 良	否	役割分担 広島地方気象台	太田川河川事務所	温井ダム管理所	広島県 土木建築局河川管理課	土木建築局河川課	土木建築局砂防課	危機管理監危機管理課	安芸太田町 総務課	建設課	住民生活課	福祉課	加計支所	筒賀支所	消防団	広島市安佐北消防署	広島県山県警察署	陸上自衛隊	中国電力	広島ガス	NTT西日本 広島支店	西日本高速道路 中国支社	石見交通	日本放送協会 広島放送局	中国放送	広島テレビ放送	広島ホームテレビ	テレビ新広島	中国コミュニケーションネットワーク	広島エフエム放送	広島県医師会	防災エキスパート
126	情報	0001	防災情報	土砂	土砂災害警戒情報の発表・伝達	有	無		良	否	発					発	受																受	受	受	受	受	受	受		
127				共通	気象予警報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受																受	受	受	受	受	受	受		
128				共通	気象情報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受																受	受	受	受	受	受	受		
129				洪水	洪水予報（氾濫危険情報）発表・伝達	有	無		良	否	発	発					受																受	受	受	受	受	受	受		
130				洪水	温井ダム異常洪水時防災操作移行3時間前の伝達	有	無		良	否			発					受								受		発・受					受	受	受	受	受	受	受		
131				洪水	ダム放流状況の伝達	有	無		良	否			発					受								受		発・受													
132				共通	台風情報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
133				共通	気象予警報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
134				洪水	河川情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
135				土砂	土砂災害情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
136				共通	自治体と足並みをそろえた災害対応を取るための連携	有	無		良	否																◎														
137				共通	避難勧告の伝達支援	有	無		良	否																○														
138		0002	対応状況	共通	避難状況の把握	有	無		良	否								○		◎	◎	◎	◎																	
139	指揮	0101	体制の確立	共通	タイムラインのステージの判断	有	無		良	否								◎																						
140				共通	非常体制（太田川、町）	有	無		良	否		◎	◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎																	
141		0102	関係機関との連携	共通	ホットライン（町長）（太田川、温井ダム）	有	無		良	否		発	発					受																						
142				共通	ホットライン（担当者）（気）	有	無		良	否	発							受																						
143		0103	指示・伝達	共通	避難勧告の発令	有	無		良	否								◎																						
144	住民対応	0203	避難の呼びかけ	共通	避難の呼びかけ（防災無線、広報車、エリアメール）	有	無		良	否								◎		○	○	◎	◎	○																
145	緊急対応	0501	避難誘導・救出救護	共通	避難誘導	有	無		良	否														◎		◎														
146				共通	屯所待機、情報収集（安佐北消防）	有	無		良	否															◎																
147	現場対応	0401	危険箇所・被災箇所対応	洪・内	水防工法の実施（消防団）	有	無		良	否														◎																
148	報道	0802	情報発出	共通	特別番組による情報発信【継続】	有	無		良	否																							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
149	支援組織	1001	医療機関	共通	医療救護活動の調整	有	無		良	否																													◎		

凡例　◎：行動の主体　○：行動の支援　●：行動の受け手

太田川水防災タイムライン【安芸太田町版】（平成31年度版）詳細表（ステージ5）

ステージ5（応急対応）【ゼロアワー～】：タイムラインのステージ4から移行

トリガー ： 洪水・内水 ： 危険水位到達、氾濫発生または温井ダム異常洪水時防災操作移行（1時間前）
土砂災害 ： 大雨特別警報の発表または土砂災害発生

ハザード毎の意志決定機関
洪水・内水：洪水予報等（安芸太田町、広島地方気象台、太田川河川事務所）
土砂災害：大雨警報、土砂災害警戒情報等（安芸太田町、広島地方気象台、広島県）

No	防災機能（第1階層）	行動目標（第2階層）		対象災害	行動項目（第3階層）	ワーク 行動の有無 実施した	実施しなかった	TLが立ち上がっていたら実施した	評価 良	否	役割分担 広島地方気象台	太田川河川事務所	温井ダム管理所	広島県 土木建築局道路河川管理課	土木建築局河川課	土木建築局砂防課	危機管理監危機管理課	安芸太田町 総務課	建設課	住民生活課	福祉課	加計支所	筒賀支所	消防団	広島市安佐北消防署	広島県山県警察署	陸上自衛隊	中国電力	広島ガス	NTT西日本 広島支店	西日本高速道路 中国支社	石見交通	日本放送協会 広島放送局	中国放送	広島テレビ放送	広島ホームテレビ	テレビ新広島	中国コミュニケーションネットワーク	広島エフエム放送	広島県医師会	防災エキスパート
150	情報	0001	防災情報	共通	気象予警報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受																	受	受	受	受	受	受	受		
151				共通	気象情報の発表・伝達【継続】	有	無		良	否	発						受																	受	受	受	受	受	受	受		
152				洪水	洪水予報（氾濫発生情報）発表・伝達	有	無		良	否	発	発					受																	受	受	受	受	受	受	受		
153				洪水	温井ダム異常洪水時防災操作移行1時間前の伝達	有	無		良	否			発					受								受		発・受					受	受	受	受	受	受	受		
154				洪水	温井ダム異常洪水時防災操作移行の伝達	有	無		良	否			発					受								受		発・受					受	受	受	受	受	受	受		
155				洪水	ダム放流状況の伝達	有	無		良	否			発				発	受								受		発・受													
156				共通	台風情報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
157				共通	気象予警報の収集【継続】	有	無		良	否		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
158				洪水	河川情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
159				土砂	土砂災害情報の収集【継続】	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
160		0003	被害情報	共通	被害情報の収集	有	無		良	否	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
161	指揮	0101	体制の確立	共通	タイムラインのステージの判断	有	無		良	否								◎																							
162				共通	非常体制（気）	有	無		良	否	◎																														
163				共通	災害派遣要請（県→自衛隊）	有	無		良	否							◎										●														
164		0102	関係機関との連携	共通	リエゾンの派遣（県、中電、NTT）	有	無		良	否							発	受										発		発											
165				共通	ホットライン（町長）（気、太田川、温井ダム）	有	無		良	否	発	発	発					受																							
166		0103	指示・伝達	共通	避難指示（緊急）の発令	有	無		良	否								◎																							
167	住民対応	0201	避難所開設・運営	共通	特別公衆電話の設置判断（NTT）	有	無		良	否																				◎											
168		0203	避難の呼びかけ	共通	避難の呼びかけ（防災無線、エリアメール）	有	無		良	否								◎		○	○	◎	◎																		
169	緊急対応	0501	避難誘導・救出救護	共通	現場からの退避（現場判断）	有	無		良	否														◎	◎	◎															
170				共通	ドローン等による行方不明者の捜索	有	無		良	否														◎																	
171				共通	逃げ遅れた被災者の救出、救助【継続】	有	無		良	否														◎	◎	◎															
172		0503	応急対応	共通	河川・道路災害の応急対策助言	有	無		良	否																															◎
173	現場対応	0401	危険箇所・被災箇所対応	共通	応急工事の実施（土のう等、人力作業に限る）	有	無		良	否		◎			◎	◎			◎					◎																	
174				共通	防災エキスパートの派遣	有	無		良	否		◎																													
175				共通	災害協定業者の派遣	有	無		良	否		◎																													
176				共通	被災箇所の状況把握	有	無		良	否														◎																	◎
177				共通	河川・道路災害の応急対策及び対策工法助言	有	無		良	否																															◎
178				共通	災害復旧調査・対策工法（災害査定）助言	有	無		良	否																															◎
179		0403	資機材の確保	共通	ドローンなど新しい機材の活用	有	無		良	否		◎																													
180	公共交通・道路	0702	応急復旧	共通	道路啓開作業	有	無		良	否				◎					○								○				◎										
181				共通	緊急交通路の確保	有	無		良	否				◎					○												◎											
182				共通	道路の通行確保	有	無		良	否				◎					○								○				◎											
183				共通	災害復旧の援助	有	無		良	否		◎		◎					○								○															
184	ライフライン	0602	応急復旧	共通	通信の復旧	有	無		良	否																				◎											
185				共通	電気の復旧	有	無		良	否																			◎												
186				共通	ガスの復旧	有	無		良	否																					◎										
187	報道	0801	情報収集	共通	道路情報の把握	有	無		良	否				○				○		○	○	○	○	◎								⊖		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
188				共通	被害情報の把握	有	無		良	否		○			○	○		○		○	○	○	○	◎										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
189		0802	情報発出	共通	ローカル放送への切り替え	有	無		良	否																								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
190				共通	被害情報の放送	有	無		良	否																								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
191				共通	交通、インフラ、生活支援情報、ボランティア情報の発信	有	無		良	否																								◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
192	支援組織	1001	医療機関	共通	医療機関の被害状況の把握	有	無		良	否																														◎	
193				共通	医療チームの派遣	有	無		良	否																														◎	
194				共通	医療救護班（JMAT）の派遣	有	無		良	否																														◎	
195				共通	避難所ニーズに応じた活動	有	無		良	否																														◎	

凡例　◎：行動の主体　○：行動の支援　●：行動の受け手